



ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. Устилузька, 17, м. Володимир-Волинський, Волинська область, 44700 тел. (03342) 38518, 35710
e-mail: vv-infrastruktura@ukr.net, ЄДРПОУ 26120629

08.12.2021 № 40816/11
На № _____ від _____

Відділу економічного розвитку,
проектної діяльності та інвестицій

Стан реалізації проектів-переможців громадського бюджету 2019-2020 років

№ проекту	Назва проекту	Автор	Бюджет, грн.	Стан реалізації проекту на 10.12.2021р	Які підготовчі роботи, для реалізації проекту, виконані станом на 10.12.2021р.
1	2	3	4	5	6
1	Велотрек ЕКСТРИМ	Сергєєва В.	451 311	На реалізації	Підготовлено бюджетний запит на фінансування у 2022 році у зв'язку з збільшенням вартості реалізації проекту; зміна назви проекту та місця реалізації. У зв'язку із збільшенням вартості реалізації проекту даний проект <u>не буде реалізований в рамках Бюджету участі.</u>
2	Дитячий майданчик «Капітошка»	Гущик Т.	99 000	На реалізації	Очікується підписання автором проекту, майданчик встановлено
3	Центральна зупинка майбутнього	Медведева А.	99 887	На реалізації	У зв'язку із збільшенням вартості реалізації проекту даний проект <u>не буде реалізований в рамках</u>

					<u>Бюджету участі.</u> Разом з тим, проведено тендерну процедуру закупівлі на капітальний ремонт зупинки по вул.Ковельська,42 за кошти міського бюджету загальною вартістю – 191 276 грн.. Термін виконання – до 20.12.2021 року.
4	Різдвяна фесрія на головній площі міста	Наталія П.	100 000	На реалізації	Товар поставлено (очікується встановлення разом до новорічних свят)
5	Надійна велопарковка у парку Словянський	Пикалюк І.	38 857	На реалізації	Проект на стадії завершення, узгодження перенесення камери відеоспостереження
6	Красивому місту – красивий парк	О.Кандиба	74 900	На реалізації	Очікується підписання автором проекту, роботи виконані
7	Капітальний ремонт частини тротуару по вул.Сагайдачного	І.Кожемяко	499 994	На реалізації	Договір на виконання робіт підписано, термін виконання робіт – до 20.12.2021 Вартість договору - 262 900,99 У зв'язку із зміною вартості проекту(зменшення об'єму робіт спричинений проведенням капітального ремонту вул,Сагайдачного) даний проект <u>не буде реалізований в рамках Бюджету участі.</u>

Заступник начальника управління



Сергій МАМАЛИГА