

Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) м. Володимира – Волинського станом на 30.12.2021 рік

№ з/п	Ресур. номер	Назва проекту, місце розташування	Етап реалізації, заходів з виконання	Обсяг фінансування, тис. грн.			Задією к станом на початок звітного періоду	Виконані роботи	Оформлений результат	
				План	Факт	Найменування робіт				Вартість, тис.грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6	Красивому місту – красивий парк	Реалізовано	74,9	49,923		Арка садова паркова(3шт)+ встановлення Декоративна металева стіна-рамка(5м.), урна для сміття +встановлення	12,5	12,0	Проект завершено
							Озеленення	41,6	26,923	
							Непердбачуван і витрати	6,5	-	
							Всього:	74,9	49,923	

Начальника управління інфраструктури

Здобулицьк 3-57-10

Зі звітом ознайомлений автор проекту

Олена Кандиба

І.П. Возний