

**Звіт про стан реалізації проекту “Створення сучасного кабінету ЛФК для хворих м. Володимир-Волинського”  
за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) м. Володимира – Волинського**

№ з/п	Реєстр. номер	Назва проекту, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тис. грн.			Виконані роботи			Отриманий результат	
				План	Факт	Залишок станом на початок звітнього періоду	Найменування робіт	Вартість, тис.грн			
								План	Факт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Код 5	“Створення сучасного кабінету ЛФК для хворих м. Володимир-Волинського” Територіально-медичне об’єднання (ТМО), вул. Павлова, 20	Роботи по облаштуванню кабінету ЛФК на стадії завершення.	201690	198572,7	3117,8	- Поточний ремонт приміщення під ЛФК	116826	113873,2	Проект реалізований. Відкриття кабінету відбулось 23.05.2018 року.	
							-Придбано елементи:				
							1.Доросла шведська стінка	3850	2700		
							2. Дитяча шведська стінка	2800	2482		
							3. Масажний стіл	4800	3848		
							4. Фітнес станція	26600	28470		
							5. Реабілітаційний тренажер	1800	1639		
							6. Велотренажер (Орбітрек)	13000	9305		
							7. Профілактор Євмінова,2 шт	5200	5980		
							8. Лавка до тренажеру Бубновського	3500	2850		
							9.Фітбол(гладкий+масажни й 2 шт)	1200	1325		
							10.Гантелі	600	1350		
							11. Мат. спортивний	1500	1850		
							11. Мат. спортивний дит.	700	900		
							13. Бігова доріжка	17640	19300		
							14. Степ платформа, 2 шт	1674	2700		

Керівник установи (закладу), на який покладено виконання проекту :

Головний лікар Володимир-Волинського ТМО  О.Г. Клачук

Зі звітом ознайомлені автори проекту:

 Ю.О. Скіць  
 О.О. Васильчук