



**Звіт про стан реалізації проекту “Спортивно-гімнастичний комплекс у військове містечко”
за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) м. Володимира – Волинського**

№ з/п	Реєстр. номер	Назва проекту, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тис. грн.			Виконані роботи			Отриманий результат
				План	Факт	Залишок станом на початок звітного періоду	Найменування робіт	Вартість, тис.грн		
								План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Код 7	“Спортивно-гімнастичний комплекс у військове містечко ” вул. Академіка Глушкова 2, 4, 6, 8, 10 та 12	Підписано договір з ТзОВ “Європарк-Волинь”	93607	93607	-	Спортивний комплекс «Шкільний-4»	28 900	24669	Всі роботи по встановленню майданчика виконані.
							Дитячий спортивний комплекс «Люкс – 1»	7 555	10141	
							Спортивний комплекс «Шкільний – 2»	17 550	21235	
							Міні-комплекс № 5	9 720	12761	
							Тренажер «Жим від грудей» + «Тяга зверху»	11 160	13503,6	
							Всього обладнання	74 885	82309,6	
							Буд.монтаж + доставка 25%	18 721,25	11297,4	
							Разом	93607	93607	

Керівник установи (закладу), на який покладено виконання проекту :

Начальник управління житлово-комунального господарства і будівництва міськвиконкому  В.С. Фіщук

Зі звітом ознайомлений автор проекту:  А.М.Медведева