


Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) м. Володимира – Волинського
травень 2019 року

№ з/н	Ресстр. номер	Назва проекту, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тис. грн.			Залишок станом на початок звітнього періоду	Найменування робіт	Виконані роботи		Отриманий результат
				План	Факт	тис. грн.			Вартість, тис. грн	Факт.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	4	Парковка у військове містечко	Договір Грицевич Т.Г.	98,1	83,9	14,2	1. Капітальний ремонт прибудинкової території житлових будинків 2,4,6,8,10,12 по вул. Ак.Г.Лушка з облантуванням 2. Придбання та монтаж системи гібридної системи відеоспостереження 3. Дорожні знаки та інформаційні таблички 4. Технічний нагляд Всього:	86,15	82,741	Роботи на стадії завершення	
				98,1	-	1,2			83,9		

Начальник управління ЖКГ
Здомпшук 3-57-10



В.С.Фіщук

Handwritten signature in blue ink