

Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) м. Володимир - Волинського  
 травень 2019 року

№ з/п	Ресстр. номер	Назва проекту, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тис. грн.			Залишок станом на початок звітного періоду	Найменування робіт	Виконані роботи		Отриманий результат
				План	Факт	План			Факт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	14	Спортивний двір	Договір Європарк Волинь	99,9	97,3	2,6	1. Спортивний комплекс «шкільний-1», Спортивний комплекс «шкільний-3» 2. Лазанка «Іжачок», Будиночок №1 3. Френажер Жим від грудей сидячи 4. Будівельно монтажні роботи, доставка, виготовлення ПКД	47,0 18,0 9,9	51,1 19,1 -	виготовило 5 елементів майданчика (4 з яких встановлено) П'ятий елемент «Шкільний 3» буде встановлений до 30.06.2019р.	
				<b>99,9</b>	<b>97,3</b>		<b>Всього:</b>	<b>99,9</b>	<b>97,3</b>		

Начальник управління ЖКГІБ  
 Здохишук 3-57-10



В.С.Фіщук