

**Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) м. Володимира – Волинського
липень 2019 року**

№ з/п	Ресстр. номер	Назва проекту, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тис. грн.			Виконані роботи			Отриманий результат
				План	Факт	Залишок станом на початок звітнього періоду	Найменування робіт	Вартість, тис.грн		
								План	Факт.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	4	Парковка у військове містечко	Договір Грицевич Т.Г.	98,1	98,1	-	1.Капітальний ремонт прибудинкової території житлових будинків 2,4,6,8,10,12 по вул. Ак.Глушкова з облаштуванням парковки 2. Придбання та монтаж системи гібридної системи відеоспостереження 3. Дорожні знаки та інформаційні таблички 4. Технічний нагляд	86,15 9,15 2,8 -	94,1 - 2,8 1,2	Роботи виконані
							Всього:	98,1	98,1	

Заступник начальника управління ЖКГіБ
Здомищук 3-57-10

С.О.Мамалига

Зі звітом ознайомлений автор проекту _____

Селькікова П.Г.