

Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) м. Володимира – Волинського станом на 01.05.2021 рік

№ з/п	Ресстр. номер	Назва проекту, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тис. грн.			Виконані роботи			Отриманий результат
				План	Факт	Залишок станом на початок звітного періоду	Найменування робіт	Вартість, тис.грн		
								План	Факт.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Затишний двір	На реалізації	460,851	400,889		Капітальний ремонт благоустрою з укладанням пішохідних доріжок прибудинкової території будинків №156,158 по вулиці Луцькій	440,814	367,896	Проект реалізовано
							Технічний нагляд	-	5,02	
							Вготовлення ПКД	20,037	23,965	
							Експертиза проекту	-	4,008	
							<b>Всього:</b>	<b>460,851</b>	<b>400,889</b>	

Начальник управління ЖКГіБ  
Здомишук 3-57-10



В.С.Фіщук

Зі звітом ознайомлений автор проекту  Д.О.Юзвенко