

Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) м. Володимира – Волинського станом на 28.12.2021 рік

№ з/п	Ресурс	Назва проекту, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тис. грн.			Виконані роботи		Отриманий результат	
				План	Факт	Залишок станом на початок звітного періоду	Найменування робіт	Вартість, тис. грн.		
	Р	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	Надійна велопаркова у парку Слов'янський	Реалізовані	38,857	34,67	4,187	Придбання 2 велопарковок	22,0	22,0	Проект реалізований
							Встановлення 2 велопарковок	1,5	4,0	
							Послуги з озеленення	1,325	1,183	
							Придбання та підключення камер відеоспостереження(1 шт)	7,0	7,487	
							Доставка велопарковок	2,3	-	
							Виготовлення ПКД	1,2	-	
							Непередбачувані витрати	3,532	-	
							Всього:	38,857	34,67	

Начальника управління інфраструктури

Здомишук 3-57-10



Зі звітом ознайомлений автор проекту

І.О. Пикалюк

І.П. Возний

